



Une maternité pour Timboué

Commune de Toécé

Burkina Faso

Bilan final du projet



Agence Micro Projets
30 ans de microprojets
Incubateur d'initiatives solidaires




FONDATION
GRATITUDE




Janvier 2022

Résumé du projet :


- Le projet a consisté en la construction et l'équipement d'une maternité dans le village de Timboué sur demande de la mairie de Toécé (Burkina Faso).
- La maternité dispose de 7 lits, du matériel médical et administratif, d'un bloc latrine-douche dédié



COUPE A-A




COUPE B-B



COUPE C-C

Created with 



LEGENDE MENUISERIE

- FMP PORTE METALLIQUE PERSIENNE (140*220)
- CMP1: CHASSIE METALLIQUE PERSIENNE (150*120)
- CMP2: CHASSIE METALLIQUE PERSIENNE (120*120)
- FIP1: PORTE ISOPLANE A PEINDRE (140*220)
- FIP2: PORTE ISOPLANE A PEINDRE (80*220)
- FIP3: PORTE ISOPLANE A PEINDRE (150*220)

- La construction de la maternité a été financée par l'Agence de Micro Projets, CDC Développement solidaire et la Fondation Gratitude
- Le bloc latrine et les équipements de la maternité ont été financés par la Fondation Pierre Fabre.
- En contrepartie la mairie de Toécé a financé, acheté et livré sur site l'équipement complémentaire requis pour le bon fonctionnement du CSPS (dispensaire médical) à côté duquel a été construite la maternité
- Le maire de Toécé et un représentant du ministère de la santé ont posé la première pierre du bâtiment le 26 janvier 2020.
- L'incertitude sur la deuxième partie du financement a obligé à effectuer la construction de la maternité en deux phases
- Le budget total de 45 150 € a été respecté ainsi que le calendrier de réalisation
- La première pierre de la maternité a été posée le 26 janvier 2020
- Le gros œuvre objet de la première phase a été achevé le 4 avril 2020
- Les travaux de second œuvre, objet de la deuxième phase, ont été lancés le 17 juillet 2020
- La maternité a été réceptionnée par le maire de Toécé et un représentant du ministère de la santé du Burkina Faso, le 3 octobre 2020
- Le matériel de la maternité a été livré le 23 octobre 2020

- Le personnel médical était déjà présent (1 sage-femme, 1 assistante) soutenu par le personnel du CSPS (un infirmier major, un assistant).
- Le premier bébé y est né le 4 décembre 2020

Indicateurs de suivi du projet

Les critères de réussite les plus facilement contrôlables de tout projet de construction sont le respect :

- du budget **(Indicateur 1)** : le montant total a été légèrement réduit par rapport au budget initial
- du calendrier prévisionnel de réalisation. **(Indicateur 2)** Le calendrier prévisionnel a été intégralement respecté

Mais c'est bien la qualité de la construction qui est le critère le plus important. **(Indicateur 3)**

La qualité et donc la pérennité de la construction va dépendre de la qualité des matériaux utilisés, de leur quantité suffisante et de la qualité des travaux de mise en œuvre.

Pour s'assurer de la bonne exécution des travaux et de leur qualité, Via Sahel a confié à Joseph Compaoré, la mission de surveiller ces travaux tout au long du chantier et de s'appuyer sur la présence continue de Inoussa Iboulo, gérant de la pharmacie et conseiller municipal, pour contrôler en permanence le bon avancement et la bonne finition des travaux.

Les rapports de chantiers préparés par Joseph et communiqués au fil de l'eau à CDC DS tout au long de la durée du chantier témoignent du sérieux des entreprises et de la qualité du suivi par Joseph.

Un autre critère de suivi du projet est la participation du village **(Indicateur 4)** qui s'est traduite par :

- La participation des hommes qui ont débroussaillé le terrain du chantier, qui y ont abattu et évacué les arbres, qui sont allés chercher et porté les pierres sauvages utilisées pour les fondations.
- La participation des femmes du village qui ont approvisionné le chantier en eau (ciment, enduits, boisson des ouvriers, ...) au moyen de leur vélo et de bidons fixés sur les porte bagage. Elles ont aussi préparé les repas des ouvriers.

Au final, le critère peut être le plus important est sans doute l'entrée en service de la maternité **(Indicateur 6)**, : la maternité a été réceptionnée en temps et heure avec son personnel médical déjà sur place.

Précédé de la livraison du matériel médical **(indicateur 5)** financé par la Fondation Pierre Fabre.




Et au final la satisfaction du personnel médical **(Indicateur 7)**. Le rapport de Joseph témoigne de la satisfaction de la population et du personnel médical. Le suivi de fonctionnement des premiers mois montre l'efficacité de cet équipement médical et de l'implication du personnel médical.

Les données statistiques suivantes montrent le réel besoin auquel a répondu la maternité en terme d'accouchements mais aussi de consultations prénatales, postnatales et gynécologiques.


Statistique de fonctionnement de la Maternité de Timboué (entre décembre 2020 et décembre 2021)

Activités	Moyenne mensuelle
Accouchements	11
Consultations postnatales	16
Consultations prénatales	35
Consultations femmes enceintes	48
Consultations nouveau-nés	3
Consultations enfants de 2 à 59 mois	191
Contraception (planning familial)	53
Consultations nourrissons sains	60





Activités	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
Accouchements	12	9	13	12	16	8	13	12	6	17	9	8	7
Consultation postnatale	20	27	40	19	14	9	10	13	10	17	16	7	9
Consultation prénatale	37	43	14	32	32	34	44	34	44	41	37	34	29
Consultation des femmes enceintes	32	39	48	58	30	46	42	41	57	77	56	53	45
Consultation pour les nouveau-né	2	2	3	9	9	0	2	1	0	1	3	1	0
Consultation des enfants de 2 à 59 mois			199	170	194	123	153	163	164	241	357	188	154
Contraceptions (planning familial)	49	58	50	42	47	73	58	49	56	50	38	62	62
Consultation nourrisson sain				28	60	68	63	60	73	64	64	59	59
Dépistages du cancer du col de l'utérus et des seins	24	0	0										





Construction de la Maternité de Timboué (Burkina Faso)

**Pose de la première pierre
dimanche 26 janvier 2020**



**Réception de la maternité
samedi 3 Octobre 2020**



➤ Système photovoltaïque



➤ Intérieur de la maternité



➤ Bloc latrine- douche



Matériel livré le 23 octobre 2020

- 2 tables d'accouchement et 2 tables de soins pour le nouveau-né



- 1 Table gynécologique, escabeau à deux marches, tabouret praticien



- 7 Lits d'hospitalisation et tables de chevet



- 1 table de pansement



- 5 Bancs visiteurs



- 1 chaise de bureau et 3 chaises visiteurs



- 2 chaises praticien et un tonnelet



➤ 12 potences et une caisse à fichier



➤ 1 armoire à deux battants et 1 armoire à clapets



Pour mémoire

(Quelques photos des salles faisant office de maternité dans le dispensaire en 2018)




La salle de repos avec son lit unique et son « système pour accrocher la moustiquaire »



La salle d'accouchement avec la table colmatée avec du carton et une toile cirée pour accueillir le nouveau-né



Le bureau de l'infirmier major sans armoire pour ranger le matériel et les dossiers



ANNEXES

COMMUNE DE TOECE

MAIRIE



BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

**PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LATRINE A
DEUX POSTES AU CSDS DE TIMBOUE DANS LA
COMMUNE DE TOECE**

AUTORISATION DE CONSTRUIRE

N° 2019-002/RCSD/PBZG/CTOEC/M du 23 /01/2019

FINANCEMENT : ONG VIA SAHEL

L'an deux mille vingt et le **mercredi 14 octobre** a eu lieu au sein du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Timboué dans la Commune de Toécé, la réception définitive des travaux de construction d'une latrine à deux (02) postes réalisée par l'**ONG VIA SAHEL**. L'équipe présente a constaté que l'infrastructure construite au profit du CSPS est conforme aux normes et par conséquent prononce la réception de l'infrastructure à compter de ce jour.

En foi de quoi le présent Procès-verbal de réception définitive est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Etaient présent :

Le représentant de **VIA-SAHÉL /Burkina**



Joseph COMPAORE

Le Maire de la Commune de Toécé



Clément ZONGO

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

L'an deux mil vingt et le vendredi 23 octobre a eu lieu au sein du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Timboué, la réception du matériel suivant le bordereau de livraison n°15 de l'entreprise AMIC.

Après la vérification quantitative et qualitative, la commission a constaté que les matériels livrés sont conformes aux prescriptions demandées.

Par conséquent, elle prononce sans réserve la réception desdits matériels pour compter de ce jour 23 octobre 2020.

Etaient présents :

Monsieur COMPAORE Joseph : Coordonnateur de l'ONG VIA SAHEL

Monsieur PORGO D. Bruno : Représentant AMIC

Monsieur SAWADOGO W. Rodrigue : Représentant Bénéficiaire /CSPS

En foi de quoi ; le présent procès-verbal a été établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Timboué, le 23 Octobre 2020.

Le Coordonnateur de
l'ONG VIA SAHEL



COMPAORE Joseph

Représentant Bénéficiaire /CSPS



SAWADOGO W. Rodrigue

Représentant AMIC



PORGO D. Bruno

REGION DU CENTRE-SUD
PROVINCE DU BAZEGA
COMMUNE DE TOECE
M A I R I E



BURKINA FASO

Unité-Progress-Justice

SECRETARIAT GENERAL

Toécé, le 10 décembre 2020.

N°2020 - A.S.C. /RCSD/PBZG/CTOECIM/SG

Le Maire

A

Monsieur le Coordonnateur de l'ONG

Via Sahel Muret au Burkina Faso

-OUAGADOUGOU-

Objet : Reconnaissance de
la Commune de Toécé.

Monsieur le Coordonnateur,

Au cours de cette année 2020, la Commune de Toécé, au Burkina Faso, a bénéficié la réalisation de deux grands joyaux, fruits de la coopération entre la commune et l'ONG Via Sahel Muret

Le village de Timboué a, en effet, été bien gratifié par deux réalisations de grandeur nature que sont une maternité construite et équipée ainsi qu'un jardin potager au profit des femmes de la localité.

Par la présente, le Conseil municipal dont je préside, a l'honneur de vous traduire sa reconnaissance et de vous témoigner sa gratitude pour toutes vos actions de développement au profit de la Commune de Toécé. Puisse l'ONG Via Sahel Muret prospérer, grandir et atteindre ses nobles objectifs.

Contribuant à l'effort de Via Sahel Muret, la Mairie de Toécé a pu acquérir du matériel médicotechnique pour équiper le dispensaire de Timboué. Cela favorisera un fonctionnement optimal du joyau que vous avez offert au village. La Commune de Toécé est bien honorée de votre accompagnement et du partenariat qui la lie à l'ONG. Elle réitère sa disponibilité pour vos actions de développement.

Par ailleurs, la Commune souhaite ardemment votre accompagnement dans deux secteurs socio-économiques. La Commune dispose, en effet, d'énormes potentialités en matière de productions maraîchères et fruitières, mais les gréneaux d'écoulement font défaut aux producteurs. Pour remédier à cette situation, la Commune envisage la réalisation d'un comptoir de vente de fruits et légumes au profit des braves femmes regroupées en association. Pour ce projet, tout en comptant sur l'ONG Via Sahel Muret, la Commune apportera sa petite contribution financière.

La deuxième doléance porte sur la construction d'un lycée communal pour la scolarisation et l'éducation des futurs bâtisseurs de la commune. Loin de vouloir en abuser, la Commune fonde l'espoir que son cri de cœur rencontrera votre assentiment.

Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre accompagnement au développement de Toécé, je vous prie d'agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de ma parfaite considération.



Clément ZONGO

Président de l'Ordre du Mérite Burkinabé